

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer de avance de losa de piso 9 hasta piso -3.

## Circunstancias

Mientras el trabajador realiza tareas de armado en avance de losa en piso 9, se acerca a un vértice de ella de donde cae al piso -3, se estima de una altura aproximada de 30 metros, falleciendo en el lugar.

## Causas

- Falta de elementos estructurales por parte de la empresa principal que permita al trabajador afianzar la cola de su arnés a un punto de anclaje seguro, línea de vida o baranda de protección perimetral rígida, resistente e indeformable.
- Falta de planificación en el trabajo.

## Recomendaciones

- Coordinar previo inicio de trabajos de altura la corrección de las condiciones sub estándar por parte de la empresa principal, como un punto de anclaje seguro, línea de vida o colocación de protección perimetral como barandas, las cuales debe ser rígidas, resistentes e indeformable.
- Incorporar a Procedimiento de Trabajo de colocación de moldajes la prohibición de acercarse a bordes de losa que no cuenten con protección perimetral. Se debe realizar reinstrucción a trabajadores sobre esta modificación.
- Mantener respaldos de asesor en prevención de riesgos de observaciones emitidas cada vez que realice una asesoría. Toda vez que se observen condiciones sub estándar deben ser entregadas a empresa principal contra firma de quien las recepciona. Incluir a línea de supervisión en esta observación.