

## Accidentes del Trabajo con consecuencia de muerte

**Trabajador fallece aplastado al ingresar a tranque, luego de deslizarse parte de su pendiente.**



### CIRCUNSTANCIAS

Mientras el trabajador se encontraba al interior de tranque retirando material con una pala, la pendiente cede y material aplasta a trabajador, lo que le provocó la muerte en forma inmediata.

### CAUSAS

- Ingresar a sacar material al interior de zanja sin autorización.
- Falta de supervisión en tareas críticas.
- Falta de señalización en las faenas.
- Falta de conocimiento del riesgo de atrapamiento por derrumbe de excavación y las medidas preventivas para evitar este evento.
- Falta de actividades que aumenten la cultura de seguridad al interior de la empresa.

### RECOMENDACIONES

- Generar permisos de trabajo para tareas críticas
- Dejar establecido responsabilidad del Supervisor.
- Antes de retomar las actividades de excavación se debe disponer de la información de las condiciones del suelo, talud natural y sus propiedades por un profesional competente.
- Planificar adecuadamente las actividades a realizar con la información del punto anterior de las condiciones del suelo, se deben especificar los equipos, maquinarias y herramientas óptimas y personal que realizara cada tarea.
- Señalizar los riesgos presentes en excavación; "Excavación profunda", "Riesgo de derrumbes", "Riesgos de caída de distinto nivel", "Maquinaria en movimiento", etc.
- Agregar al procedimiento de seguro de trabajo el riesgo de atrapamiento y sus medidas preventivas y reinstruir a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en la faena.
- Evaluación de Capacidad Preventiva (Mutual de Seguridad).
- Taller Conoce Tus Peligros (Mutual de Seguridad).
- Taller investigación de accidentes (Mutual de Seguridad).